

Отчет

по реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования Брюховецкий район на 2014 год», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район от 28 января 2014 года № 60 за период январь – май 2014 года

тыс. рублей

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия*	Источник и финансирования	Объем финансирования на текущий год, предусмотренный программой	Профинансировано в отчетном периоде	Освоено (израсходовано) в отчетном периоде **	Исполнитель мероприятия	Отметка о выполнении мероприятия (выполнено/не выполнено) ***
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог	Ремонт ограждения мостов и нанесение дорожной разметки на автомобильной дороге «ст. Брюховецкая – ст. Переясловская»	ФБ					
			КБ					
			МБ	319,87622	319,87622	319,87622	Администрация МОБР	Выполнено. Нанесена дорожная разметка на автомобильной дороге Брюховецкая – Переясловская протяженностью 1,7 км. Отремонтировано 2 моста.
			Итого	319,87622	319,87622	319,87622		
2	Содержание автомобильных дорог	Оплата за работу дорожной техники	ФБ					
			КБ					
			МБ	93,894	0	0	Администрация МОБР	-

2

		Итого	93,894	0	0		
Итого по мероприятиям программы		ФБ					
		КБ					
		МБ	413,77022				
		Итого	413,77022				

Заместитель главы муниципального образования Брюховецкий район, начальник управления по архитектуре, строительству, ЖКХ и транспорту



Ю.Н. Колот