

Отчет

по реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования Брюховецкий район на 2014 год», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район от 28 января 2014 года № 60 с изменениями от 11.09.2014 года постановление № 975 по состоянию на 1 октября 2014 года

тыс. рублей

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия*	Источник и финансирования	Объем финансирования на текущий год, предусмотренный программой	Профинансировано в отчетном периоде	Освоено (израсходовано) в отчетном периоде **	Исполнитель мероприятия	Отметка о выполнении мероприятия (выполнено/не выполнено) ***
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог	Ремонт ограждения мостов и нанесение дорожной разметки на автомобильной дороге «ст. Брюховецкая – ст. Переясловская»	ФБ				Специализированная организация	Выполнено. Нанесена дорожная разметка на автомобильной дороге Брюховецкая – Переясловская протяженностью 1,7 км. Отремонтировано 2 моста.
			КБ					
			МБ	319,876	319,876	319,876		
			Итого	319,876	319,876	319,876		
2	Содержание автомобильных дорог	Оплата за работу дорожной техники	ФБ				Администрация МОБР	Выполнено. Оплатили за работу дорожной техники.
			КБ					
			МБ	17,741	17,741	17,741		
			Итого	17,741	17,741	17,741		

3	Ремонт автомобильных дорог	Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги «х. Киновия – а/д ст. Чепигинская пос. Леб. Остров» муниципального образования Брюховецкий район	ФБ				Специализированная организация	Работы выполнены и оплачены.
			КБ					
			МБ	759,808	759,808			
			Итого	759,808	759,808			
4	Ремонт автомобильных дорог	Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги «Рыбстан бр. № 3 - х. Киновия» муниципального образования Брюховецкий район	ФБ				Специализированная организация	Работы выполнены, приняты. Идет процесс оплаты
			КБ					
			МБ	1050,794	1050,794			
			Итого	1050,794	1050,794			
Итого по мероприятиям программы			ФБ					
			КБ					
			МБ	2148,219	2148,219	337,617		
			Итого	2148,219	2148,219	337,617		

Заместитель главы муниципального образования Брюховецкий район, начальник управления по архитектуре, строительству, ЖКХ и транспорту



Ю.Н. Колот